

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年02月25日

計画の名称	南陽市における安全な暮らしの実現（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	南陽市													
計画の目標	下水道施設の整備、耐震化及び計画的な改築更新を行い、安全・安心で快適な暮らしを実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		222	A	222	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R6末)
1	下水道ストックマネジメント計画に基づく改築実施計画により老朽化したマンホール等蓋の改築実施率を54.2%（R2）から100%（R6）に増加させる。 下水道ストックマネジメント計画に基づく改築実施計画によるマンホール等蓋改築実施率（%） マンホール等蓋改築済み箇所数（箇所） / マンホール等蓋改築を実施すべき箇所数（箇所）	54%	77%	100%
2	下水道ストックマネジメント計画に基づく改築実施計画により管路施設の改築・更新実施率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。 下水道ストックマネジメント計画に基づく改築実施計画による管路施設の改築・更新実施率（%） 管路施設の改築・更新実施済み延長（m） / 管路施設の老朽化対策を実施すべき延長（m）	0%	40%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	南陽市	直接	南陽市	管渠(改築	マンホール等蓋改築	600mm N=65箇所	南陽市						35		策定済
	A07-002	下水道	一般	南陽市	直接	南陽市	-	改築	ストックマネジメント計 画策定	検討・計画策定業務	南陽市						48		策定済
	A07-003	下水道	一般	南陽市	直接	南陽市	-	改築	ストックマネジメント計 画に基づく基礎調査	点検調査・検討業務	南陽市						95		策定済
	A07-004	下水道	一般	南陽市	直接	南陽市	管渠(改築	管渠改築	200-250mm L=360m	南陽市						44		策定済
												小計					222		
												合計					222		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 南陽市都市計画審議会にて実施	事後評価の実施時期 令和8年2月19日
	公表の方法 市のホームページに掲載し公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	施設の設置及び機能の維持に関する方針等を含む下水道事業計画の見直しにより、交付対象事業の効率的な実施を実現している。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
社会資本整備総合交付金を今後も活用し、適切な見直しを図りながら効率的かつ効果的に改築・更新を行い、安全・安心で、快適な暮らしを実現する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	71%
ストックマネジメント計画（R2改訂）により当初現況値54%（64/118基）としたが、次期改訂（R6.3）において改築すべき基数を追加したため、最終実績値71%（106/149基）となり、目標を下回る結果となった。		
2	最終目標値	100%
	最終実績値	24%
1) 同様、当初改築延長を320mとし当初現況値を0%としたが、R6改訂により改築延長を1000mに追加したため、最終実績値24%（240.7/1000m）となり大幅に目標値を下回る結果となった。		