

通学路安全対策進捗状況まとめ(令和5年6月29日現在)

学校名 路線名 対策案・対策実施状況

平成24年度～平成28年度

全体	115		未実施箇所	赤湯小	(一)県道赤湯停車場線	歩道の設置(県道赤湯停車場線街路整備事業)	実施者	山形県
実施・整備率	113	98.3						

平成29年度

全体	22		未実施箇所	沖郷小	主要地方道米沢南陽白鷹線 県道梨郷赤湯停車場線	歩道の設置(主要地方道米沢南陽白鷹線)	実施者	山形県
実施・整備率	20	90.9						
			未実施箇所	赤湯小	(一)県道赤湯停車場線	歩道の設置(県道赤湯停車場線街路整備事業)	実施者	山形県

平成30年度

全体	22		未実施箇所	沖郷小	県道赤湯停車場大橋線	歩道の設置	実施者	山形県
実施・整備率	18	81.8						
			未実施箇所	沖郷小	主要地方道米沢南陽白鷹線	歩道の設置(主要地方道米沢南陽白鷹線)	実施者	山形県
			未実施箇所	赤湯小	(一)県道赤湯停車場線	歩道の設置(県道赤湯停車場線街路整備事業)	実施者	山形県
			未実施箇所	漆山小	市道漆山小中学校線	側溝整備	実施者	南陽市

令和元年度

全体	18		未実施箇所	宮内小	主要地方道山形南陽線(板宮地内)	歩道の設置	実施者	山形県
実施・整備率	14	77.8						
			未実施箇所	赤湯小	(一)県道赤湯停車場線	歩道の設置	実施者	山形県
			未実施箇所	沖郷小	主要地方道米沢南陽白鷹線	歩道の設置	実施者	山形県
			未実施箇所	沖郷小	赤湯停車場大橋線	歩道の設置	実施者	山形県

令和2年度

全体	25		未実施箇所	漆山小	県道梨郷宮内線	側溝への蓋設置等	実施者	山形県
実施・整備率	24	96						

令和3年度

全体	29		未実施箇所	沖郷小	県道南陽川西線	側溝蓋設置	実施者	山形県
実施・整備率	24	82.8						
			未実施箇所	宮内小	市道田町菖蒲沢線	側溝蓋設置	実施者	南陽市
			未実施箇所	漆山小	県道梨郷宮内線	転落防止柵等設置	実施者	山形県
			未実施箇所	漆山小	市道矢ノ目畑中線	側溝整備	実施者	南陽市
			未実施箇所	漆山小	市道矢ノ目畑中線	転落防止柵等設置	実施者	南陽市

令和4年度

	R4全体		対策実施者					
	50		山形県		南陽市		南陽警察署	
	実施済	R4以降(未実施)	実施済	R4以降(未実施)	実施済	R4以降(未実施)	実施済	R4以降(未実施)
箇所数	26	24	6	7	15	11	5	6
整備率(%)	52.0							

平成24～令和4年度 まとめ

全体	実施済	未実施
281	箇所数 239	42
	整備率(%) 85.1	

※1つの危険箇所に対策が複数ある場合は①の対策実施者へ計上

対策実施中の箇所(完了まで複数年を要する事業)

○一般県道赤湯停車場線歩道整備事業 (H27赤湯小No.2、山形県)

※カッコ内は(対策箇所No、対策実施者)