

通学路安全対策進捗状況まとめ(令和元年7月10日現在)

		学校名	路線名	対策案・対策実施状況			
平成24年度							
全体	55	未実施箇所	梨郷小	(一)梨郷停車場線	歩道整備(梨郷道路関連、事業中)	実施者	山形県
実施・整備率	54 / 98.2						

平成25年度							
全体	19	未実施箇所	宮内小	(一)国道113号	歩道設置の検討(南陽歩道整備事業中)	実施者	国交省
実施・整備率	17 / 89.5		沖郷小				

平成26年度							
全体	15						
実施・整備率	15 / 100.0						

平成27年度							
全体	17	未実施箇所	梨郷小	(一)国道113号	自転車横断用白線塗り直し	実施者	南陽警察署
実施・整備率	15 / 88.2		赤湯小				

平成28年度							
全体	9	未実施箇所	赤湯小	(一)県道赤湯停車場線	歩道の設置(県道赤湯停車場線街路整備事業)	実施者	山形県
実施・整備率	8 / 88.9						

平成29年度							
全体	22	未実施箇所	梨郷小	3028市道太田線 県道梨郷宮内線	外側線の塗り直し検討	実施者	山形県
実施・整備率	19 / 86.4		沖郷小	主要地方道米沢南陽白鷹線 県道梨郷赤湯停車場線	歩道の設置(主要地方道米沢南陽白鷹線)	実施者	山形県
			赤湯小	(一)県道赤湯停車場線	歩道の設置(県道赤湯停車場線街路整備事業)	実施者	山形県

平成30年度										
H30全体	対策実施者									
			国土交通省		山形県		南陽市		南陽警察署	
	22		2		7		6		7	
	実施済	R1以降 (未実施)	実施済	H29以降 (未実施)	実施済	H29以降 (未実施)	実施済	H29以降 (未実施)	実施済	H29以降 (未実施)
箇所数	12	10	0	2	2	5	5	1	5	2
整備率(%)	54.5		0.0		28.6		83.3		71.4	

平成24～30年度 まとめ			
全体		実施済	未実施
159	箇所数	140	19
	整備率(%)	88.1	

※1つの危険箇所に対策が複数ある場合は①の対策実施者へ計上

対策実施中の箇所(完了まで複数年を要する事業)

- 国道113号南陽歩道整備事業 (H25沖郷小No.5、国土交通省)
- 一般県道赤湯停車場線歩道整備事業 (H27赤湯小No.2、山形県)
- 一般県道梨郷停車場線歩道整備事業 (H24梨郷小No.30、山形県)

※カッコ内は(対策箇所No、対策実施者)