

変更契約の調書

工 事 名 市道秋葉フルーツライン線 舗装新設工事

当初

施 工 場 所 南陽市 宮内 地内

請 負 業 社 名 安部建設株式会社

工 事 種 別 舗装工事

工 事 概 要 施行延長 L=496m (内待避所3箇所)
1. 土工 : N=1.0式
2. 排水工 : 水路工 L=130.0m (ハッチキューム300×200)
3. 舗装工 : A=1,827㎡
4. 付属施設工 : 視線誘導標 N=20.0本 路肩整備工 L=870m

契 約 金 額 13,200,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 着工 令和6年7月17日
完成 令和6年12月10日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年10月25日

変 更 金 額 (変 更 後) 13,248,400 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 (履 行 期 間) 完成 令和6年12月10日

変 更 理 由 工事施工中のところ下記の理由により変更のうえ実施したい。
1. 排水工について
・現地再調査したところ、既存水路が土砂で閉塞しており機能不全となっていたことから、今般の舗装工事に合わせて、水路清掃工を計上し機能回復に努めたい。

水路清掃工(蓋有、固定なし) L= -m → L= 52 m

2. 舗装工について
・第1号待避所工付近について、不陸整正工を計上していたが、現地を再度調査したところ、山際からの湧水等により緩んでいる部分が数か所確認された。完了後の道路における健全性を考慮し路盤工へ変更し万全を期したい。また、現地に適合するように表層工の数量を精査し処理したい。

表層工 再生密粒度As20F t=5cm A= 1827㎡ → A=1638㎡
路盤工 (RC-40)t=10cm A= 705㎡ → A=800㎡
不陸整正工 (補足5cm)RC-40 A=1200㎡ → A=900㎡

3. その他、現地に適合するよう軽微な変更をしたい。