

変更契約の調書

工 事 名 市道宮内中学校池黒線 側溝蓋整備工事

当初

施 工 場 所 南陽市 宮内 地内

請 負 業 社 名 株式会社阿部組

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 施工延長 L=75.0m

1. 排水工：コンクリート蓋500用 N=140枚、鋼製溝蓋500用 N=10枚

2. 舗装工：N=1式 3. 撤去工：N=1式 4. 仮設工：N=1式

契 約 金 額 4,378,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期 着工 令和6年7月30日

完成 令和6年11月11日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年11月1日

変 更 金 額（ 変 更 後 ） 4,932,400 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期（ 履 行 期 間 ） 完成 令和6年11月11日

変 更 理 由 下記の理由により変更のうえ実施したい。

1.排水工

・当初側溝蓋について500用で計上していたが、一部区間において水路幅と合わない箇所があるため、現地再調査の結果に基づき、現況幅に合わせた規格の側溝蓋に変更し実施したい。

・側溝蓋設置に伴い民地部と高低差が生じる箇所について、擦り付けをするためにコンクリート工、型枠工を増やして対応したい。

・現地再調査の結果、当初計画では流雪溝用鋼製溝蓋を設置する件数を10件としていたが、投雪の必要箇所が11箇所であるため、流雪溝用鋼製溝蓋を1枚増やし実施したい。

○側溝工

	【当初】	【変更】
・防音側溝蓋500用	N=140枚	N=104枚 (N=36枚減)
・防音側溝蓋400用	N=0枚	N=33枚 (N=33枚増)
・流雪溝用鋼製溝蓋500用	N=10枚	N=8枚 (N=2枚減)
・流雪溝用鋼製溝蓋400用	N=0枚	N=2枚 (N=2枚増)
・流雪溝用鋼製溝蓋600用	N=0枚	N=1枚 (N=1枚増)
・鋼製溝蓋500用L=1000	N=0枚	N=1枚 (N=1枚増)
・コンクリート工	V=2.0m ³	N=4.5m ³ (N=2.5m ³ 増)
・型枠工	A=11.0m ²	N=27.0m ² (N=16.0m ² 増)

2. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。