

変更契約の調書

工 事 名 主要地方道米沢南陽白鷹線外3路線 配水管布設替工事

当初

工 事 場 所 南陽市 漆山 地内
 請 負 業 者 名 有限会社大和設備工業
 工 事 種 別 水道施設工事
 工 事 概 要 配水管布設工 L=235.7m

契 約 金 額 24,970,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
 工 期 着工 令和6年8月7日
 完成 令和6年12月13日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年12月9日
 契約金額(変更後) 21,095,800円 (消費税及び地方消費税を含む。)
 工 期 完成 令和6年12月13日
 変 更 理 由

1 配水管布設工について

NO. 5付近の横断構造物の伏越しについて、河床が土砂になっており掘削時に土砂が流出する危険性があるため推進工法での施工を検討したが、下請けとなる推進施工業者の繁忙期と重なった。また、当該路線において冬期間、地下水による路面消雪を行っており、掘削坑内に多量の水が流入する恐れがあり掘削が困難であると判断し、NO. 5付近の伏越しを除いて施工することとした。

このことから配水管布設工を減工し処理したい。

(令和6年11月6日、11日及び12月4日付け工事打合簿で協議済)

当初 変更
 ○配水管布設工 L=231. 0m L=203. 1m

2 管路土工(残土運搬工)について

施工業者に於いて選定した残土捨て場までL=1. 4kmであったことから、運搬距離を減工し処理したい。

3 週休二日確保工事に係る補正について

週休二日確保工事対象として発注したが、受注者より土曜、祝日を含めて施工するとの協議を受け、承諾した。補正係数を除して積算したことから、請負代金額を減じて処理したい。

(令和6年9月17日付け工事打合簿で協議済)

4 その他

現地に適合するように軽微な変更を実施したい