

変更契約の調書

工 事 名	市道川樋線 側溝整備工事
当初	
施 工 場 所	南陽市 川樋 地内
請 負 業 社 名	有限会社ミナモト
工 事 種 別	土木一式
工 事 概 要	施工延長 L=37.0m 1. 土工：N=1式 2. 排水工：道路用鉄筋コンクリート水路 300×300 L=27.0m 3. 舗装工：N=1式 4. 撤去工：N=1式 5. 仮設工：N=1式
契 約 金 額	2,970,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期	着工 令和7年6月4日 完成 令和7年8月20日

第1回変更

変 更 年 月 日	令和7年8月6日
変 更 金 額（変 更 後）	3,124,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期（履 行 期 間）	完成 令和7年8月20日
変 更 理 由	1. 舗装工について 現地調査の結果、現況舗装部の上層路盤の劣化が認められなかったことから、上層路盤工を減工し、不陸整正工を実施する設計に変更し経費削減に努めた い。 また、舗装の劣化が顕著な箇所において、路面の排水勾配が確保できないため、表層工（オーバーレイ）を増工し、排水勾配確保に万全を期したい。
	当初 変更
	○舗装工、舗装版取壊工
	上層路盤工（粒度調整碎石M-40、t=15cm）
	A=140.8㎡ A=64.0㎡（A=76.8㎡減）
	不陸整正工（補足材なし）
	A=－㎡ A=80.6㎡（A=80.6㎡増）
	舗装版破碎（t=15cm）
	A=63.5㎡ A=80.6㎡（A=17.1㎡増）
	表層工（オーバーレイ）（再密AS13F、t=3cm）
	A=－㎡ A=61.0㎡（A=61.0㎡増）
	2. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。