

変更契約の調書

工 事 名	防災拠点避難地整備工事
当初	
施 工 場 所	南陽市 赤湯 地内
請 負 業 社 名	株式会社松田組
工 事 種 別	土木一式
工 事 概 要	○とわの湯跡地 障壁工：L=50.5m 舗装工：A=679m ² 防災施設工：防災倉庫 N=1基、マンホールレ N=3基、洗い場 N=1基、照明灯 N=1基(太陽光)、応急給水栓 N=1基 給排水施設工：N=1基 ○いこいの家跡地 障壁工：L=45.5m 舗装工：A=500m ² 排水工：鉄筋コンクリート水路（300×300）L=19.5m 防災施設工：照明灯 N=1基(太陽光)、応急給水栓 N=1基
契 約 金 額	26,950,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工 期	着工 令和6年12月24日 完成 令和7年3月28日

第1回変更

変 更 年 月 日	令和7年3月17日																																						
変 更 金 額（ 変 更 後 ）	27,500,000 円 （消費税及び地方消費税を含む。）																																						
工 期（ 履 行 期 間 ）	完成 令和7年3月28日																																						
変 更 理 由	1.土工について 現地再調査の結果、在来土壌の含水比が高い状態であることから、計画している安定処理工（セメント添加）だけでは地盤改良の成果が期待できないため、一部不良箇所のみ、購入土への置換工を計上し、防災拠点整備に万全を期したい。 <table><tr><td>旧とわの湯</td><td>当初</td><td>変更</td></tr><tr><td>掘削</td><td>V=180.0m³</td><td>V=230.0m³</td></tr><tr><td>盛土</td><td>V=－</td><td>V=50.0m³</td></tr><tr><td>購入土(RC-40)</td><td>V=－</td><td>V=60.0m³</td></tr><tr><td colspan="3"> </td></tr><tr><td>旧いこいの湯</td><td>当初</td><td>変更</td></tr><tr><td>掘削</td><td>V=40.0m³</td><td>V=80.0m³</td></tr><tr><td>盛土</td><td>V=－</td><td>V=40.0m³</td></tr><tr><td>購入土(RC-40)</td><td>V=－</td><td>V=50.0m³</td></tr></table> 2.現場除雪工 2月中の大雪により現場除雪を行わないと工程が遅れる状況になったため、現場除雪工（排雪）を計上して対応したい。 <table><tr><td></td><td>当初</td><td>変更</td></tr><tr><td>ホイールローダ</td><td>N=－</td><td>N=11.0hr</td></tr><tr><td>ダンプトラック</td><td>N=－</td><td>N=11.0hr</td></tr></table> 3.その他 現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。			旧とわの湯	当初	変更	掘削	V=180.0m ³	V=230.0m ³	盛土	V=－	V=50.0m ³	購入土(RC-40)	V=－	V=60.0m ³				旧いこいの湯	当初	変更	掘削	V=40.0m ³	V=80.0m ³	盛土	V=－	V=40.0m ³	購入土(RC-40)	V=－	V=50.0m ³		当初	変更	ホイールローダ	N=－	N=11.0hr	ダンプトラック	N=－	N=11.0hr
旧とわの湯	当初	変更																																					
掘削	V=180.0m ³	V=230.0m ³																																					
盛土	V=－	V=50.0m ³																																					
購入土(RC-40)	V=－	V=60.0m ³																																					
旧いこいの湯	当初	変更																																					
掘削	V=40.0m ³	V=80.0m ³																																					
盛土	V=－	V=40.0m ³																																					
購入土(RC-40)	V=－	V=50.0m ³																																					
	当初	変更																																					
ホイールローダ	N=－	N=11.0hr																																					
ダンプトラック	N=－	N=11.0hr																																					