

変更契約の調書

工 事 名 市道蒲生田関口1号線 道路改良工事

当初

施 工 場 所 南陽市 宮内 地内

請 負 業 社 名 株式会社田斎建設

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 ◎施工延長：L=222.3m
1. 土工：N=1式 2. 排水工：L=66m (300~400×500~800)
3. 集水柵工：N=3基 4. 舗装工：A=1,270m² (下層路盤)
5. 構造物撤去工：N=1式

契 約 金 額 6,215,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 着工 令和3年7月27日
完成 令和3年11月15日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和3年10月27日

変 更 金 額 (変 更 後) 5,392,200円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 (履 行 期 間) 完成 令和3年11月15日

変 更 理 由 ○施工内容について

1.排水工について

測点No.25+23.0に設置予定だった集水柵及び側溝について、現地調査の結果、近接する電力柱が施工時に転倒する恐れがあると判断されたことから当初計画から減工し、次年度予定している電力柱移設後に施工することで万全を期したい。

- ・第6号集水柵(700×700×900):N=1基 → N=0基
- ・勾配調整側溝(300×500~800):L=62.1m → L=60.1m

2.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。