

変更契約の調書

工 事 名	南陽市公共下水道 污水管渠工事(第1工区)		
当初			
工 事 場 所	南陽市 蒲生田 地内		
請 負 業 者 名	齋藤建設株式会社		
工 事 種 別	土木一式工事		
工 事 概 要	污水管渠工 管路施設延長 L=89.50m 開削工法		
契 約 金 額	18,480,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)		
工 期	着工	令和7年8月8日	
	完成	令和8年1月15日	

第1回変更

変 更 年 月 日	令和8年1月7日		
契約金額(変更後)	20,158,600円 (消費税及び地方消費税を含む。)		
工 期	完成	令和8年1月15日	
変 更 理 由			

付帯工について

- ・市道部の舗装厚さについて当初設計では $t=5\text{cm}$ と計上していたが、既設舗装の切断を行った結果、既設舗装の舗装厚が当初想定より厚いことが判明した。したがって、舗装版撤去について下記のとおり変更し実施したい。
- ・舗装本復旧範囲については、工事施工に先立ち道路管理者(建設課土木係)と立会を実施し舗装の状況を確認した結果、下水道工事の影響によるクラックの観点、単車線である観点から舗装復旧範囲を下記のとおり変更し実施したい。

◎舗装版撤去工	【当初】	【変更】
舗装版切断(アスファルト舗装)	$L=370.0\text{m}$	$L=210.0\text{m}$ ( $L=160.0\text{m}$ 減工)
舗装版破碎(舗装厚15cm)	$V=-\text{m}^2$	$V=77.0\text{m}^2$ ( $V=77.0\text{m}^2$ 増工)
(舗装厚 7cm)	$V=-\text{m}^2$	$V=342.0\text{m}^2$ ( $V=342.0\text{m}^2$ 増工)
(舗装厚 5cm)	$V=212.0\text{m}^2$	$V=-\text{m}^2$ ( $V=212.0\text{m}^2$ 減工)
(舗装厚 3cm)	$V=89.0\text{m}^2$	$V=116.0\text{m}^2$ ( $V=27.0\text{m}^2$ 増工)
殻運搬処理(As殻運搬)片道5.5km	$V=13.0\text{m}^3$	$V=39.0\text{m}^3$ ( $V=26.0\text{m}^3$ 増工)
(建設廃棄物処分量)県南	$V=13.0\text{m}^3$	$V=39.0\text{m}^3$ ( $V=26.0\text{m}^3$ 増工)

◎舗装復旧工	【当初】	【変更】
下層路盤工( $T=20\text{cm}$ )	$A=89.0\text{m}^2$	$A=77.0\text{m}^2$ ( $A=12.0\text{m}^2$ 減工)
上層路盤工( $T=15\text{cm}$ )	$A=164.0\text{m}^2$	$A=77.0\text{m}^2$ ( $A=87.0\text{m}^2$ 減工)
表 層 工		
市道歩道部(本復旧 $T=3\text{cm}$ )	$A=-\text{m}^2$	$A=40.0\text{m}^2$ ( $A=40.0\text{m}^2$ 増工)
市道車道部(仮復旧 $T=3\text{cm}$ )	$A=-\text{m}^2$	$A=77.0\text{m}^2$ ( $A=77.0\text{m}^2$ 増工)
市道車道部(本復旧 $T=5\text{cm}$ )	$A=213.0\text{m}^2$	$A=415.0\text{m}^2$ ( $A=202.0\text{m}^2$ 増工)
路 盤 工		
不陸整正(補足材 $17\text{mm}\sim 21\text{mm}$ )	$A=-\text{m}^2$	$A=280.0\text{m}^2$ ( $A=280.0\text{m}^2$ 増工)
路 盤 工( $M-40$ $t=10\text{cm}$ )	$A=-\text{m}^2$	$A=63.0\text{m}^2$ ( $A=63.0\text{m}^2$ 増工)

- ・上記舗装本復旧範囲の変更により、舗装本復旧内に設置されている区画線工が消失することから、下記のとおり増工し実施したい。

◎区画線工		【当初】	【変更】
区画線 実線	W=15cm	L=90.0m	L=140.0m (L=50.0m増工)
停止線 実線	W=45cm	L= -m	L= 1.0m (L= 1.0m増工)
文字	れ	L= -m	L= 6.0m (L= 6.0m増工)

- ・本工事に伴い施工範囲内の歩車道境界ブロックについて、当初設計では撤去再設置を計上していなかったが、下水道管の施工及び埋戻し、転圧作業を行うためには、既設歩車道ブロックの一時撤去が必要であるため、下記のとおり変更し実施したい。

	【当初】	【変更】
歩車道境界ブロック(撤去再設置)	L= -m	L= 7.4m (L= 7.4m増工)
歩車道境界ブロック(撤去新設)	L= -m	L= 1.0m (L= 1.0m増工)

その他、現地に適合した軽微な変更を実施したい。