

変更契約の調書

工 事 名 南陽市公共下水道 污水管渠改築(管更生)工事

当初

工 事 場 所 南陽市 柵塚 地内外
請 負 業 者 名 株式会社松田組
工 事 種 別 土木一式工事
工 事 概 要 污水管渠改築(管更生)工 (反転・形成工法)

契 約 金 額 23,100,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 令和6年8月20日
完成 令和6年12月20日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年12月11日
契約金額(変更後) 24,030,600円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完成 令和6年11月20日
変 更 理 由

1. 管渠内面被覆工(反転・形成工法)について

49-1管路において、当初の設計では作業スペース確保のためY号マンホール躯体部を一
時撤去し、オールライナーZ工法での施工を検討していたが、現地調査の結果、他工法でも
施工が可能と判断されたため、経費削減のため工法を変更し実施したい。

当初 変更

49-1管路
管更生材(ライナーホース φ250mm) L=22.30m L=0.00m (L=22.30m 減)
管更生材(EXパイプ φ250mm) L= - m L=22.30m (L=22.30m 増)

2. 前処理工について

施工前管渠内調査において、新たに侵入水及びモルタル付着、取付管突出が確認された
ことから、管渠内面被覆工を適正に実施するため、下記の通り侵入水止水処理工及びモルタル
等除去工、取付管突出処理工を増工し変更実施したい。

当初 変更

侵入水止水処理工 N=22箇所 N=29箇所 (N=7箇所 増)
モルタル等除去工 N= 1 箇所 N=13箇所 (N= 12箇所 増)
取付管突出処理工 N= - 箇所 N= 4箇所 (N= 4箇所 増)

3. その他、現地に適合するような軽微な変更を実施したい。