

変更契約の調書

工 事 名 市道東町東線外 側溝整備工事

当初

施 工 場 所 南陽市 宮内 地内

請 負 業 社 名 侑和建設株式会社

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 施工延長 $\Sigma L=71.6\text{m}$

○市道東町東線 $L=52.0\text{m}$

・排水工：防音側溝（FXT[®]レーン） 250×250 $L=52.0\text{m}$

○市道宮内駅通り線 $L=17.0\text{m}$

・排水工：防音型コンクリート水路蓋 300用 $N=32$ 枚

・嵩上式鋼製溝蓋 300用 $N=32$ 枚

○市道宮内中学校池黒線 $L=2.6\text{m}$

・排水工：集水桝（ $800\times 800\times 1000$ ） $N=1$ 基

契 約 金 額 4,400,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期 着工 令和7年6月12日
完成 令和7年10月11日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和7年9月1日

変 更 金 額（変 更 後） 4,799,300 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期（履 行 期 間） 完成 令和7年10月11日

変 更 理 由 ○市道東町東線

1.排水工について

当初計画では新たに側溝を設置する箇所と民地部乗入れ口で摺り付けを行う計画であったが、新たに設置する側溝と民地部で大幅な段差が生じ、歩行者の安全確保が困難であった。そのため、民地部に乗入れ口の既設側溝についても、本工事にて新たに設置し、安全確保に万全を期したい。

上記内容に伴い排水工を増工し処理したい。

	当初	変更
防音側溝（FXT [®] レーン） 250×250	$L=52.0\text{m}$	$L=56.0\text{m}$

○市道宮内中学校池黒線

1.舗装工について

本工事施工範囲は大雨時、排水が集まる箇所のため水量が増加する箇所であり、本工事付近にて、一部土のう積となっている箇所があるため、周辺地区と協議し今後の維持管理に万全を期するため、コンクリートにて復旧する事としたい。

	当初	変更
コンクリート（無筋・鉄筋構造物、人力打設）	$V=0.1\text{m}^3$	$V=1.0\text{m}^3$

○全体

1.現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。