平成25年度南陽市管内の通学路安全対策実施状況

学校名	No	危険箇所地名	点検月日	危険な状況	対策数	路線名	対策案	担当公所	対策実施状況
沖郷小	1	西落合 赤湯バイパス側道からバイパストンネルの方向	8月23日	ドライバーから見て、見通しが悪く、確認しようとすると前へ出ないと見えないため歩行者にとって危険である。（カーブミラー設置要望）	1	一般国道113号（赤湯バイパス） 主要地方道米沢南陽白鷹線	交差点部の視距を確保した除雪の強化	国土交通省	H25実施済み
	2	沖中から蒲生田地区に至る直線道路	〃	交通量が多いが、道幅が狭いため危険。また水路があるが、ガードレールや蓋がなく危険。（道幅が狭いことへの安全対策及び水路蓋設置要望）	2	市道蒲生田本線	路肩拡幅、路面標示、路肩カラー化（東側片側）	南陽市	平成29年度実施済
	3	若狭郷屋：川合耳鼻咽喉科前交差点	〃	交通量が多く、横断する際危険である。（信号機の置要望）	3	市道郡山若狭郷屋線 市道赤湯駅西線	信号機設置 （注意喚起表示）	南陽警察署 （南陽市）	H30取締り実施 （H26南陽市済み）
	4	高梨：竹田商店前T字路	〃	カーブミラーがなく、車が曲がってくることを直前まで確認することができない。（カーブミラー設置要望）	4 5 6	県道南陽川西線 市道高梨中ノ目線	①交差点のコンパクト化（縁石設置） ②横断歩道の移設 ③路面標示	①山形県 ②南陽警察署 ③南陽市	H26実施済み
	5	国道113号（南陽市役所前～蒲生田地内）	5月28日	歩道が片道にしかないため、通学の際大変危険である。（歩道設置要望）	7	一般国道113号	歩道設置の検討（南陽歩道整備事業中）	国土交通省	H29年度以降 （事業中）
赤湯小	1	南陽市椚塚1880付近（いもせ食堂付近交差点）	8月23日	見通しが悪く、横断が危険。特に冬場は除雪による雪の壁ができ、横断の際、待機する場所もなくなり、見通しが非常に悪くなる。（除雪の徹底を要望）	8	一般国道113号	除雪対策の強化	国土交通省	H25実施済み
	2	南陽市椚塚90－7付近	〃	側溝に隙間があり、落ちる可能性がある。（側溝修繕要望）	9	市道椚塚9号線	側溝の蓋掛け（維持補修対応）	南陽市	H25実施済み
	3	南陽市三間通1292－1付近（ヨークベニマル裏　警察アパート付近）	〃	側溝に蓋がなく、転落する恐れあり。（側溝蓋設置要望）	10	市道三間通2号線	外側線の設置（路側帯を確保） （板堰水利組合と事前協議を行った結果、側溝への蓋掛けは南側田んぼへの取水ができなくなるためやめていただきたいとのこと。）	南陽市	H25実施済み
	4	南陽市三間通731－1付近（上野）	〃	柵がなく、落ちる可能性がある。（転落防止柵設置要望）	11	市道三間通宮内駅線	外側線の設置（路側帯を確保）	南陽市	H25実施済み
	5	南陽市赤湯3104付近（ふみよし脇）	〃	側溝に蓋がなく、危険である。（側溝蓋設置要望）	12	市道北町川尻線	転落防止柵設置	南陽市	H28年度済み
中川小	1	川樋（諏訪神社前）	8月23日	横断歩道のラインが見えにくくなている。（横断歩道のライン引き直し要望）	13	市道川樋元中山線	横断歩道等の塗り直し	南陽警察署	H25実施済み
荻小	1	小滝県道5号待避所	〃	スクールバスの乗降場となったが、水路のコンクリートの一部が破損しているため、つまずく恐れがあり危険である。（コンクリート破損部分の修繕要望）	14	主要地方道山形南陽線	集水桝の補修（維持工事対応）	山形県	H25実施済み
宮内小	1	国道113号（宮内地内）	5月28日	交通量が多いにもかかわらず、歩道が片道にしかないため、通学の際大変危険である。	15	一般国道113号	歩道設置の検討（南陽歩道整備事業中）	国土交通省	H29年度以降 （事業中）
	2	主要地方道山形南陽線押しボタン信号の横断歩道（宮内地区）	8月23日	車速が早く危険である。	16	主要地方道山形南陽線	ドットライン、路面標示	山形県	H26実施済み
漆山小	1	南陽市漆山2018番地付近（漆山プール辺り）	〃	児童が登下校に横断をする必要があるが、横断歩道がなく危険である。（横断歩道設置要望）	17 18	主要地方道米沢南陽白鷹線	①ドットライン、路面標示 ②児童への通学指導（横断位置の変更）	①山形県 ②学校	H26実施済み
	2	南陽市漆山1860番地付近（菓子屋：せんとや辺り）	〃	道路脇の側溝蓋が破損しており、危険な状況。（側溝蓋の修繕要望）	19	市道下道線	側溝蓋の補修（済み）	南陽市	H25実施済み
	3	南陽市漆山1909番地付近（手塚商店辺り）	〃	保育園に曲がる道路と交差しているが、カーブがきついため、歩行者を認識しにくい状態となっている。（歩行者に注意を促す看板等の設置要望）	20 21	市道漆山中央線 主要地方道米沢南陽白鷹線	①交差点拡幅 ②ドットライン、路面標示	①南陽市 ②山形県	H27年度済み （H25山形県済み）
	4	南陽市漆山1437番地付近（理容おがた辺り）	〃	T字路において停止線が消えかけており、危険な状態。（停止線の引き直し要	22	市道田中1号線	停止指導線の塗り直し	南陽市	H26実施済み
	5	市道高橋表具店前道路	〃	見通しが悪く、富士工業側から出てくる自動車に歩行者や自転車が巻き込まれる危険性がある。（巻き込み防止策	23	市道漆山線 市道小川線	カーブミラーの角度調整（済み）	南陽市	H25実施済み
合計	19								