別記様式第３号

変更契約の調書

工　　事　　名　市道中ノ目１号線　道路改良工事

当初

施　工　場　所　南陽市　　中ノ目　　地内

請　負　業　社　名　株式会社　南陽総建

工　事　種　別　土木一式

工　事　概　要　施工延長　Ｌ＝93.0m　Ｗ＝4.0（6.0）m
１．土工：N＝１式
２．側溝工：L＝148m（道路用側溝300～400×300～600）
３．集水桝工：N＝１基　４．舗装工：A＝277㎡
５．撤去工：N＝１式　６．仮設工：N＝１式（交通管理工、水替工）

契　約　金　額　10,746,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工　　期　着工　平成30年10月15日
完成　平成31年1月25日

第1回変更

変　更　年　月　日　平成31年1月25日

変更金額（変更後）　10,411,200 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間）　完成　平成31年3月22日

変　更　理　由　○工事内容について

1.道路改良（土工・舗装工）の減工・側溝工の増工について
当初、家屋がある区間（№3+16.6～№8+9.60）の側溝整備と道路改良を計画していたが、沿線で田を耕作しており側溝整備は非取水期に施工しなければならない。このことから、今の時期にしか施工できない側溝整備を西側だけ全体計画の完成形になるよう下記の通り増工し、来年度以降の工事を円滑に進められるよう変更し実施したい。また、改良工事については単年度で施工した方が施工性や出来栄えも良いため減工したい。

・側溝工（勾配調整側溝400×600）　L=0m　→　L=13m（L=13m増）
（勾配調整側溝400×700）　L=0m　→　L=40m（L=40m増）
（勾配調整側溝400×800）　L=0m　→　L=7m（L=7m増）
・切土工　V=330㎥　→　V=130㎥（V=200㎥減）
・盛土工　V=190㎥　→　V=130㎥（V=60㎥減）
・舗装工（再生密粒度As　13F　t=5cm）　A=277㎡　→　A=0㎡（A=277㎡減）
・路盤工（上層路盤　M-40　t=15cm）　A=280㎡　→　A=0㎡（A=280㎡減）
（下層路盤　RC-40　t=19cm）

2.その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。

○工事履行期限について
1.上記理由の変更に伴い、側溝（勾配調整側溝400×600～800）の納期を考慮した結果当初の履行期限では工事完成が難しいことから、次のとおり履行期限を延長し実施したい。
【当初】:平成30年10月15日～平成31年1月25日
【変更】:平成30年10月15日～平成31年3月22日