

変更契約の調書

業 務 委 託 名 南陽市公共下水道 赤湯中継ポンプ場耐震補強及び改築実施設計業務委託

当初

工 事 場 所 南陽市 桐塚 地内
請 負 業 者 名 日本水工設計株式会社 山形事務所
工 事 種 別 実施設計
工 事 概 要 ポンプ場耐震補強及び改築実施設計業務 N=1式

契 約 金 額 25,960,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 令和7年5月12日
完成 令和7年11月20日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和7年11月10日
契約金額(変更後) 金額の変更なし
工 期 完成 令和8年3月13日
変 更 理 由

・履行期間の延長について

本業務は「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014年版-」((公社)日本下水道協会。以下、旧指針という。)に基づき耐震診断及び設計を行っているが、令和7年9月12日付で国土交通省から通達のあった「下水道施設の耐震・対津波対策について」により、「下水道施設の耐震対策指針と解説-2025年度版-」((公社)日本下水道協会。以下、新指針という。)に基づき耐震化及び対津波化を図ることとなった。

適用する地震動について、旧指針ではタイプⅡ(内陸直下型)のみでの設計となっていたが、新指針ではタイプⅠ(プレート境界型)とタイプⅡ(内陸直下型)のうち、厳しい方を選定し設計する事となっており、タイプの選定に時間を要する事と、タイプⅠが選定された場合、修正設計が必要となるため、履行期限を延長し実施したい。

【当初】令和7年5月12日～令和7年11月20日

【変更】令和7年5月12日～令和8年3月13日