

変更契約の調書

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名          | 市道蒲生田関口線 道路改良工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 当初             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 施 工 場 所        | 南陽市 蒲生田 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 請 負 業 社 名      | 株式会社松田組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 種 別        | 土木一式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 概 要        | ◎施工延長：L=106m、W=16.0m<br>1. 土工：N=1式 2. 排水工：L=198m 3. 函渠工：L=14m<br>4. 集水桝工：N=7箇所 5. 路盤工：A=567㎡<br>6. 付属施設工：N=1式 7. 進入路工：N=1式 8. 仮設工：N=1式                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契 約 金 額        | 33,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工 期            | 着工 令和3年4月26日<br>完成 令和3年11月10日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第1回変更          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変 更 年 月 日      | 令和3年10月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 金 額（変 更 後） | 33,194,700円（消費税及び地方消費税を含む。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工 期（履 行 期 間）   | 完成 令和3年11月10日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 理 由        | 1. 土工、舗装工<br>歩道部において、凍上抑制層（山土砂）の盛土及び車両乗入部の路盤工（RC-40）を計画していたが、次年度予定の占用工事（水道、下水道）で工事箇所の掘り返しが生じることから、上記の施工を減工し、占用工事完了後に実施したい。<br><br>2. 擁壁工<br>第3、4号進入路（農道）において、現地調査及び農道利用者立会いの結果から、車両通行範囲を最大限確保し安全に通行できるように、L型擁壁設置を増工し対応したい。<br><br>3. 仮設工<br>No.76～No.76+10.0m（山形鉄道東側）において、現地再調査の結果、作業箇所までの重機進入が困難な土壌であったことから、円滑で安全な作業を実施するため、仮設道路工を計上し変更実施したい。<br><br>4. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。 |
| 変 更 年 月 日      | 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 金 額（変 更 後） | 円（消費税及び地方消費税を含む。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 期（履 行 期 間）   | 完了 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 理 由        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |