

変更契約の調書

工 事 名 市道砂子田線外2路線 配水管布設替工事

当初
工 事 場 所 南陽市 池黒 地内
請 負 業 者 名 有限会社川井設備工業
工 事 種 別 水道施設工事
工 事 概 要 施工延長 L=257.9m

契 約 金 額 17,050,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 令和6年7月17日
完成 令和6年11月15日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年11月7日
契 約 金 額 (変 更 後) 17,220,500円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完成 令和6年11月15日
変 更 理 由

○配水管布設工について

市道砂子田線工区、加藤宅付近の既設横断暗渠(HP φ 300)との交差部において、横断暗渠を上越しする計画をしていたが、試掘の結果、この暗渠が想定よりも浅く規定の土被り700mmを確保できなくなることから配水管を伏せ越しの形状(土被り700mm→1200mm)に変更のうえ実施したい。

○給水管布設工について

市道上矢ノ目線工区において現地再調査の結果、当初計画していなかった隣接する阿部商店の宅地及び菊地工業の資材置場にそれぞれ既設給水管が設置されていることが確認されたことから、この2件の給水管布設を増工し実施したい。

○交通整理工について

交通誘導員を当初計画では60名計上していたが、実施人数が36名だったことから減工し処理したい。

○その他、現地に適合するよう変更し実施したい。