

変更契約の調書

工 事 名	令和 2 年災長岡堰頭首工災害復旧工事		
当初			
施 工 場 所	南陽市	三間通	地内
請 負 業 社 名	株式会社	大建工業	
工 事 種 別	土木一式		
工 事 概 要	頭首工災害復旧 施工延長 L=38. 5m（新設部L=25. 6m 既設護床ブロック撤去・再設置L=12. 9m） 土工：N=1式 護岸工：L=40. 8m 護床ブロック工（3t）：N=367個 遮水工（鋼矢板H5. 5）：L=24. 9m（27枚） 構造物取壊し工：N=1式 土砂撤去工：L=22. 2m（水路）V=6m ³ 仮設工：N=1式 土質調査N=1箇所		
契 約 金 額	72, 600, 000 円（消費税及び地方消費税を含む。）		
工 期	着工	令和2年12月29日	
	完成	令和3年3月26日	
第1回変更			
変 更 年 月 日	令和3年3月23日		
変更金額（変更後）	変更なし		
工 期（履 行 期 間）	完成	令和3年7月30日	
変 更 理 由	工期変更について 当初の計画では年度内工事を予定していたが、県との災害復旧事業計画の変更の不測の日数を要したため、工事期間を十分確保できなくなったことから工期を延長して対応したい。		
第2回変更			
変 更 年 月 日	令和3年5月19日		
変更金額（変更後）	変更なし		
工 期（履 行 期 間）	変更なし		
変 更 理 由	前払金の使途拡大に係る契約変更		