

変更契約の調書

工 事 名 南陽市公共下水道 マンホール鉄蓋改築工事

当初

工 事 場 所	南陽市 市内一円
請 負 業 者 名	侑和建設株式会社
工 事 種 別	土木一式工事
工 事 概 要	マンホール鉄蓋改築工(鉄蓋交換)

契 約 金 額	4,455,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期	着工 令和7年12月5日
	完成 令和8年3月25日

第1回変更

変 更 年 月 日	令和8年3月17日
契 約 金 額 (変 更 後)	5,792,600円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完 成	令和8年3月25日
変 更 理 由	

1. マンホール鉄蓋改築工

本工事は、長寿命化計画及びストックマネジメント計画により、マンホール鉄蓋の改築を行うものであり、より早期に鉄蓋改築を完了する為、施工箇所について増工し実施したい。

	当初	変更
矩形カッター工(補助)	N=7箇所	N=9箇所(2箇所増)

2. 仮設工

当初計画では、1箇所あたりの交通誘導警備員の配置人数を1名としていたが冬期間の施工の為路面状況が悪く、規制範囲を拡大する必要があるため、2名体制での交通規制に変更し実施したい。

	当初	変更
交通誘導警備員	N=10人	N=24人

3. その他、現地に適合するような軽微な変更を実施したい。