

変更契約の調書

工 事 名 生活排水路整備工事（その3）

当初

施 工 場 所 南陽市 宮崎 地内外

請 負 業 社 名 長澤工業株式会社

工 事 種 別 土木一式

工 事 概 要 ○排水路整備工事 総施工延長 $\Sigma L=88.5m$

漆山 施工延長 $L=19.0m$

排水工：鉄筋コンクリート水路（ 500×400 ） $L=19.0m$

排水工：勾配調整工（調整コンクリート） $L=66.8m$

宮崎 施工延長 $L=50.0m$

排水工：排水フラーム（ 400×500 ） $L=50.0m$

排水工：鉄筋コンクリート水路（ 300×300 ） $L=51.6m$

砂塚 施工延長 $L=19.5m$

排水工：鉄筋コンクリート水路（ 300×300 ） $L=19.5m$

契 約 金 額 3,410,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期 着工 令和6年11月26日

完成 令和7年3月25日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和7年2月4日

変 更 金 額（変 更 後） 3,305,500 円（消費税及び地方消費税を含む。）

工 期（履 行 期 間） 完成 令和7年3月25日

変 更 理 由

1. 排水工

・当初設計では既存水路をすべて整備することにしてしたが現地再調査の結果、一部の既存水路が機能すると判断したため、排水工を減工し、実施したい。

○排水工(池黒)

・鉄筋コンクリート水路（ 500×400 ）

【当初】

$L=19.0m$

【変更】

$L=15.6m$

○排水工(砂塚)

・鉄筋コンクリート水路（ 300×300 ）

【当初】

$L=19.5m$

【変更】

$L=17.75m$

2. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。