

## 変更契約の調書

工 事 名 南陽市公共下水道 汚水管路施設改築更新(管更生)工事

当初

工 事 場 所 南陽市 郡山 地内外

請 負 業 者 名 株式会社松田組

工 事 種 別 土木一式工事

工 事 概 要 汚水管渠改築(管更生)工 (自立管反転・形成工法)

契 約 金 額 18,700,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 着工 令和7年11月19日

完成 令和8年3月19日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和8年3月16日

契 約 金 額 ( 変 更 後 ) 21,128,800円 (消費税及び地方消費税を含む。)

工 期 完成 令和8年3月19日 (変更なし)

変 更 理 由

### 1. 前処理工について

施工前管渠内調査において、新たにモルタル付着が確認されたことから、管渠内面被覆工を適正に実施するため、下記の通りモルタル等除去工を増工し実施したい。

	当初	変更
モルタル等除去工(補助)	N= ー 箇所	N=30箇所 (N= 30箇所 増)
モルタル等除去工(単独)	N= ー 箇所	N=10箇所 (N= 10箇所 増)

### 2. その他、現地に適合するような軽微な変更を実施したい。