

変更契約の調書

工 事 名 市道八幡線外1箇所消火栓取替工事

当初

工 事 場 所 南陽市 柵塚・砂塚 地内
請 負 業 者 名 安達工業
工 事 種 別 水道施設工事
工 事 概 要 ○市道八幡線 L=3.7m
地上式消火栓(単口・回転式)N=1.0基
○市道砂塚旧道線 L=6.2m
地上式消火栓(単口・回転式)N=1.0基

契 約 金 額 3,025,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着 工 令和6年11月22日
完 成 令和7年3月19日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和7年2月28日
契約金額(変更後) 3,083,300円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完 成 令和7年3月19日
変 更 理 由

- 1 消火栓取替工について
既設管の深さ、位置を現地に合わせ実施したことから、管路布設工を増工し処理したい。
- | | 当 初 | 変 更 |
|----------|---------|---------|
| ○市道八幡線 | L=3. 7m | L=4. 1m |
| ○市道砂塚旧道線 | L=6. 2m | L=6. 6m |
- 2 管路土工について
残土運搬距離を実施に合わせ変更し処理したい。
- | | | |
|----------|----------|----------|
| ○市道八幡線 | L=6. 5km | L=4. 5km |
| ○市道砂塚旧道線 | L=6. 5km | L=2. 0km |
- 3 その他
現地に適合するように軽微な変更を処理したい