

変更契約の調書

工 事 名 南陽市公共下水道 汚水管路修繕工事

当初
工 事 場 所 南陽市 郡山 地内外
請 負 業 者 名 株式会社松田組
工 事 種 別 土木一式工事
工 事 概 要 汚水管路修繕工 1式

契 約 金 額 24,750,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 着工 令和6年5月29日
完成 令和6年12月15日

第1回変更

変 更 年 月 日 令和6年8月29日
契 約 金 額 (変 更 後) 24,642,200円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完成 令和6年12月15日
変 更 理 由

1 内面補修工について

施工前管渠内調査の結果、異常が見られない箇所があったため、減工し実施したい。
また、前処理工が必要な個所を再度選定したところ、当初計画よりも多くなった為、増工し実施したい。

	【当初】	【変更】
内面補修工 (EPS400) φ 250	N=25箇所	N=19箇所 (N=6箇所減工)
内面補修工 (EPS400) φ 200	N=99箇所	N=92箇所 (N=7箇所減工)
内面補修工 (EPF400) φ 200-150	N=7箇所	N=6箇所 (N=1箇所減工)
前処理工	N=3箇所	N=19箇所 (N=16箇所増工)

2 その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。