

変更契約の調書

工	事	名	市道川原田1号線外1路線 配水管布設替工事
---	---	---	-----------------------

当初

工	事	場	所	南陽市	宮内	地内
請	負	業	者	名	有限会社大和設備工業	
工	事	種	別	水道施設工事		
工	事	概	要	施工延長 L=345.3m		

契	約	金	額	30,250,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）
工		期	着工	令和7年5月8日
		完成	令和7年10月31日	

第1回変更

変	更	年	月	日	令和7年9月10日
契	約	金	額	(変更後)	29,747,300円（消費税及び地方消費税を含む。）
工		期	完成	令和7年10月31日	
変	更	理	由		

○配水管布設工及び給水管布設工の舗装復旧について

舗装復旧影響範囲の路盤について、当初設計では上層路盤工15cmを入替えする計画をしていたが、現況路盤を確認したところ、路盤材の厚さが15cm以上施されており上層路盤として良好な状態であることから、現況路盤の不陸整正工(補足材3cm)に変更のうえ処理したい。

○給水管布設工について

給水件数については34箇所計上していたが、現地再調査の結果、当初計画に反映されていない給水が1箇所確認されたため35箇所に増工のうえ実施したい。また、それぞれの接続位置や給水延長等についても現地に適合するよう変更のうえ処理したい。

○その他、現地に適合するよう変更し実施したい。