

# 変更契約の調書

|           |                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名     | 市道北山線 側溝整備工事                                                                                                                                                         |
| 当初        |                                                                                                                                                                      |
| 施 工 場 所   | 南陽市 川樋 地内                                                                                                                                                            |
| 請 負 業 社 名 | 株式会社イトウ                                                                                                                                                              |
| 工 事 種 別   | 土木一式                                                                                                                                                                 |
| 工 事 概 要   | ◎施工延長：L=130.0m<br>1. 土工：N=1式 2. 側溝工：L=128m（側溝300×300～400×900）<br>3. 水路工：L=4m（500×500） 4. 集水枳工：N=1基 5. 舗装工：A=233㎡<br>6. 構造物取壊工：N=1式 7. 道路附属物工：N=1式 8. 仮設工：N=1式（交通管理工） |
| 契 約 金 額   | 10,450,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）                                                                                                                                         |
| 工 期       | 着工 令和3年4月26日<br>完成 令和3年8月10日                                                                                                                                         |

第1回変更

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変 更 年 月 日      | 令和3年7月26日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 金 額（変 更 後） | 14,499,100円（消費税及び地方消費税を含む。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工 期（履 行 期 間）   | 完成 令和3年8月10日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 理 由        | ○施工内容について<br>1. 函渠工について<br>測点No.10+4.0付近で道路を横断する既存ヒューム管（φ400）については、過去の大雨により溢水し、近隣福祉施設への流入や路肩の洗堀等の被害が確認されていることからヒューム管からボックスカルバートへ改修し、断面積及び勾配を改善することで機能確保に万全を期したい。<br>ボックスカルバート（400×400）：L=—m → L=10.3m（L=10.3m 増）<br>2. 施工延長について<br>当初、測点No.6～No.12+10.0までの施工を計画していたが、No.13+12.4まで施工延長を延伸し、事業進捗を図りたい。<br><br>施工延長：L=130.0m → L=152.4m（L=22.4m 増）<br>落ち蓋式側溝（300×300）：L=46.0m → L=70.0m（L=24.0m 増）<br>表層工：A=233㎡ → A=277㎡（A=44㎡ 増）<br><br>3. その他、現地に適合するよう軽微な変更を実施したい。 |