

変更契約の調書

工 事 名 市道諏訪線配水管布設替工事

当初

工 事 場 所	南陽市 三間通 地内
請 負 業 者 名	株式会社狩野設備工業
工 事 種 別	水道施設工事
工 事 概 要	配水管布設替工 L=68.0m

契 約 金 額	5,654,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期	着工 令和6年5月24日
	完成 令和6年8月30日

第1回変更

変 更 年 月 日	令和6年8月23日
契 約 金 額 (変 更 後)	6,329,400円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期	完成 令和6年8月30日
変 更 理 由	

○配水管布設工について

起点接続部において当初計画では既設管の土被りを1.2mと想定していたが、試掘の結果、土被り1.6mの位置に既設管が埋設されていたことから、配管資材、掘削断面、土留工について現地に適合するよう変更のうえ実施したい。

○給水管布設工について

松田宅及び松田組の既設給水管接続にあたり、敷地内の接続予定箇所付近を試掘したが埋設箇所を特定できず、既存の止水栓付近にて確認できたことから、給水管延長を14mから26.3mに延長し実施したい。

○交通整理工について

交通誘導員については、当初、起・終点到1名ずつ配置する2名体制での施工を計画していたが、工区内に位置するベガスベガス駐車場への車両の出入りが多く誘導員の配置が必要であることから、3名体制に変更のうえ工事期間内の安全な交通誘導に万全を期したい。

○その他、現地に適合するよう変更し実施したい。