

変更契約の調書

工 事 名 南陽市公共下水道 汚水管路修繕工事

当初  
工 事 場 所 南陽市 市内 一円  
請 負 業 者 名 株式会社松田組  
工 事 種 別 土木一式工事  
工 事 概 要 汚水管路修繕工 1式

契 約 金 額 24,200,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）  
工 期 着工 令和7年5月26日  
完成 令和7年10月30日

第1回変更  
変 更 年 月 日 令和7年9月18日  
契 約 金 額（変更後） 25,060,200円（消費税及び地方消費税を含む。）  
工 期 完成 令和7年10月30日  
変 更 理 由

1. 内面補修工について  
施工前管渠内調査の結果、前処理工が多数必要であったため増工し実施したい。  
また内面補修工について、上記調査の結果をもとに異常箇所ランクを選定したうえで減工し実施したい。

|                          | 【当初】   | 【変更】              |
|--------------------------|--------|-------------------|
| 内面補修工 (EPS400) φ 250     | N=67箇所 | N=65箇所 (N= 2箇所減工) |
| 内面補修工 (EPS400) φ 200     | N=59箇所 | N=44箇所 (N=15箇所減工) |
| 内面補修工 (EPF400) φ 200-150 | N=3箇所  | N=1箇所 (N= 2箇所減工)  |
| 前処理工                     | N=-箇所  | N=31箇所 (N=31箇所増工) |