

変更契約の調書

業務委託名 市道中川駅南線 測量設計補償調査業務委託

当初

実施場所 南陽市 小岩沢 地内

請負業社名 株式会社 ケンコン

委託種別 測量設計調査業務

委託概要 施工対象延長 (①) $\Sigma L=2,220\text{m}$ 、施工済み延長 (②) $\Sigma L=1,450\text{m}$
今回施工延長 (③) $L=350\text{m}$ 、残施工延長 (①-②-③) $L=420\text{m}$
施工延長 $L=350\text{m}$ 施工方法 (路面切削工+路盤再生工+表層工)
路面切削工 ($t=5\text{cm}$) : $A=3,200\text{m}^2$ 、路上路盤再生工 ($t=13\text{cm}$) : $A=3,200\text{m}^2$ 、
表層工 ($t=5\text{cm}$) : $A=3,200\text{m}^2$ 、区画線工 : $L=700\text{m}$

契約金額 6,642,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)

履行期間 着手 平成30年4月25日
完了 平成30年10月31日

第1回変更

変更年月日 平成30年10月10日

変更金額(変更後) 6,642,000 (消費税及び地方消費税を含む。)

工期(履行期間) 完了 平成31年3月15日

変更理由

平成30年8月発生の最上地方の豪雨災害で、山形県との災害協定による出動要請があり、被害箇所の調査測量設計を早急に実施する必要があるため、上記契約中の業務の履行期間を延長するもの