

変更契約の調書

工 事 名 赤湯新学童施設造成工事

当初

工 事 場 所 南陽市 長岡 地内
 請 負 業 者 名 株式会社 石川工務店
 工 事 種 別 土木一式工事
 工 事 概 要 1. 敷地造成工 A=1,200㎡
 2. 付帯工事
 下水道布設 L=61.8m
 給水管布設 L=85.0m

契 約 金 額 13,824,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
 工 期 着 工 平成30年5月23日
 完 成 平成30年8月31日

第1回変更

変 更 年 月 日 平成30年8月10日
 契約金額(変更後) 12,124,080円 (消費税及び地方消費税を含む。)
 工 期 完 成 平成30年9月10日
 変 更 理 由

1. 敷地造成工(土木)について

今回施工する盛土材について、(株)ネクスコ：東北中央道関連からの発生土としてV=550㎡と、不足土としてV=300㎡の購入土(土砂)を計画していたが、発注後において新たに他の現場(管理課)より良質な土砂300㎡が提供されることとなり、盛土材を購入する必要性がなくなったことから、不足土として購入を予定していた土砂の数量について、削除し減工として処理したい。

○購入(土砂又はズリ) V=300㎡ → V= - ㎡

2. 敷地造成工(法面工)について

当初、盛土の法面について、植生シート工を計上していたが、建築設計者(平吹設計)と協議を行なったところ、建築工事の外構施工時に一体的に整備することとなり、法面の保護については切土面のみを実施することとして、盛土面の数量を減工し処理したい。

○植生シート工 A=300㎡ → A= 37㎡

3. 敷地造成工(階段工)について

当初、階段両側に手摺(合成樹脂被覆鋼管製)を設置することで計画していたが、再度、現場条件について照査したところ、雪害や凍害等の可能性が危惧されることから、強度の高い手摺(ステンレス製)を片側設置に変更し、将来の維持管理に万全を期したい。

○手摺設置工(合成樹脂被覆鋼管φ40)両側→(ステンレス製φ38+φ34)片側2段

4. 工事期間について

今般の接続する下水道施設について、同期間にて施工計画(上下水道課発注)をしており、工程調整を実施したところ、下水道施設設置の遅延を確認したため、工事期間を10日間延長し完成期日を9月10日に変更し万全を期したい。

○工期 平成30年5月23日 ～ 平成30年8月31日

↓

平成30年5月23日 ～ 平成30年9月10日

5. その他、現地に適合するよう軽微な変更をしたい。