

別記様式第3号

変更契約の調書

工事名（委託業務名） 市道湯街道吉野町2号線外1路線配水管布設工事

当初

工事場所（委託業務場所） 南陽市 宮内 地内

請負業者名 安達工業

工事種別（委託種別） 配水管布設工事

工事概要（委託概要） 配水管布設工 施工延長 L=97.4m

契約金額 3,078,000円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間） 着工（着手） 平成30年5月31日

完成（完了） 平成30年8月10日

第1回変更

変更年月日 平成30年8月6日

契約金額（変更後） 2,959,200円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間） 完成（完了） 平成30年8月10日

変更理由

配水管布設工について

既設管理設位置が設計と現地で相違があったことから、現地に適合するよう配水管布設工延長を変更した。そのことと合わせて、管路土工、付帯工を変更が必要となった。

配水管布設工（PEPφ75mm） L=96.2m → L=95.5m

交通整理工について

工事個所に2名体制で計上していた交通誘導員を、現地の状況を鑑み1名体制に変更したことから人数を変更し処理したい。

○交通誘導員 N=10人 → N=6人

~~第1回変更~~

~~変更年月日 年 月 日~~

~~契約金額（変更後） 円（消費税及び地方消費税を含む。）~~

~~工期（履行期間） 完成（完了） 年 月 日~~

~~変更理由~~

~~第1回変更~~

~~変更年月日 年 月 日~~

~~契約金額（変更後） 円（消費税及び地方消費税を含む。）~~

~~工期（履行期間） 完成（完了） 年 月 日~~

~~変更理由~~