

別記様式第3号

変更契約の調書

工事名（委託業務名） 市道蒲生田矢ノ目線外2路線配水管布設替工事

当初

工事場所（委託業務場所） 南陽市 蒲生田・若狭郷屋 地内

請負業者名 寒河江鉄工所

工事種別（委託種別） 配水管布設工事

工事概要（委託概要） 配水管布設工 施工延長 L=282.1m

契約金額 32,745,600円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間） 着工（着手） 平成30年8月6日

完成（完了） 平成30年11月30日

第1回変更

変更年月日 平成30年11月23日

契約金額（変更後） 30,261,600円（消費税及び地方消費税を含む。）

工期（履行期間） 完成（完了） 平成30年11月30日

変更理由

配水管布設工について

配水管布設工における既設管との接続位置について、同時期に施工する下水道工事との調整を行い、現地に適合するよう配水管布設工延長を変更した。そのことと合わせて、管路土工、付帯工の変更が必要となった。

配水管布設工（PEPφ75mm） L=282.1m → L=278.7m（L=3.4m減工）

付帯工について

工事の施工に際し、道路管理者と舗装復旧について現地確認を実施、一部舗装復旧方法について変更が生じた。（影響幅路盤の入替をせず、路盤の不陸整正により舗装復旧

また、同時期に施工中の下水道工事との普及範囲の調整を実施した事から減工が必要となった。

アスファルト舗装工 A=287 m² → A=242m²（A=45 m²減工）

交通整理工について

工事個所に2名体制で計上していた交通誘導員を、現地の状況を鑑み1名体制に変更したことから人数を変更し処理したい。

○交通誘導員 N=82人 → N=40人

~~第1回変更~~

~~変更年月日~~ _____年____月____日

~~契約金額（変更後）~~ _____円（消費税及び地方消費税を含む。）

~~工期（履行期間）~~ 完成（完了） _____年____月____日

~~変更理由~~ _____