

変更契約の調書

工 事 名 漆山保育園ブロック塀撤去及びフェンス設置工事

当初

工 事 場 所	南陽市 漆山 地内
請 負 業 者 名	有限会社 菊地工業
工 事 種 別	土木一式工事
工 事 概 要	既存補強コンクリートブロック塀の撤去 (基礎及び1段を残存)L=47.3m (基礎のみ残存※控え壁部)L=2.4m メッシュフェンスの新設(H=1300,W=1500)A=47.5m 既存フェンス扉移設 1基
契 約 金 額	2,808,000 円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期	着工 平成30年9月10日 完成 平成30年9月28日

第1回変更

変 更 年 月 日	平成30年9月19日
契 約 金 額 (変 更 後)	2,808,000円 (消費税及び地方消費税を含む。)
工 期 完 成	平成30年11月26日
変 更 理 由	

メッシュフェンスの指定色が受注生産となり、販売元から工期内納品が困難であるとの申し出を受け、工期延長を承認するもの。